

## TÁJÉKOZTATÓ

### *Sajószentpéter Petőfi, Lévay és Árpád út felújítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról*

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A pályázati támogatásba részesült „Sajószentpéter történelmi belvárosához vezető Petőfi, Lévay és Árpád út felújítása” című ÉMOP -3.1.2/B-2008-0021 projekt megvalósítására önkormányzatunk vállalkozási szerződést kötött az FK Raszter Építő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2010. március 22-én.

A szerződés teljesítési határidőként 2010. május 30-át jelöli meg. A kivitelezői készrejelentés meg is érkezett a szerződés szerinti minimálisan 10 nappal korábbi időpontban (2010. május 13.), mely alapján a kivitelező reálisan el tudta volna végezni a még hátralévő, elsősorban aszfaltozási munkákat.

2010. május 15-ével olyan csapadékos időjárás kezdődött, és mai napig is tart, (kisebb megszakításokkal), hogy az útépitési munkák befejezését lehetetlenné tette. A kivitelező levélben kérte, hogy a szerződés szerinti teljesítési határidőt módosítsuk 2010. június 30-i időpontra.

Egyeztetve a NORDA Közreműködő Szervezettel is, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó véleménye alapján – mérlegelve az időjárás okozta körülményeket -, 2010. június 20-i teljesítési határidőt tartunk elfogadhatónak.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kivitelezési Szerződést 2010. június 20-i teljesítési határidőre módosítjuk.

A kivitelezési szerződés összege 100 mFt alatt van, ezért a döntés a Közbeszerzési Szabályzat szerint a polgármester hatásköre a Képviselő-testület tájékoztatása mellett.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Sajószentpéter, 2010. 06. 02.