

Előterjesztő: dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Ujvári Andor főépítész

Sürgősségi előterjesztés

„Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren” projekt kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A testület az **59/2010.(III.3.)KT** határozatában a közbeszerzési eljárás lezárásaként hozott döntése értelmében a **„Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban érvényes és nyertes ajánlattevő az FK-RASZTER Építő Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszínva út 73.).**

A létrejött szerződés 1. sz. módosításában a Kivitelező a munkák befejezési határidejeként **2010. szeptember 30. napját vállalta**, melyhez a testület a **125/2010.(VI.3.) KT** határozatával hozzájárult.

A Kivitelező a régi épület és a csatlakozó bővítmény kivitelezését befejezte, az iskola e részén az alsó tagozatos tanulók számára szeptember 1-jén megkezdődhetett a tanítás.

A tornatermi szárny építésénél az új tetőszerkezet és héjazat elkészültéig a csapadék az épület szerkezeteit (falak, földem, aljzatbeton, stb.) olyan mértékben eláztatta, hogy a szerkezetek nedvességtartalma miatt a szakipari munkák jelentős része jelenleg nem végezhető, csak a kiszáradást követően. A Kivitelező jelezte, hogy mesterséges szárítással igyekszik a száradást gyorsítani, azonban – a későbbi minőségi problémák elkerülése érdekében - a kellő mértékű száradásig megrendelői oldalról nem támogatjuk a technológiai előírásoknak meg nem felelő munkavégzést.

A műszaki ellenőrök kezdeményezték, egyben javasolták, hogy a kivitelezővel a szerződés befejezési véghatáridejét módosítsuk, megítélésük szerint a 2010. szeptember 30-i befejezési határidőhöz képest mintegy 30 nappal.

A Kivitelező ennek figyelembe vételével **2010. október 25. napra** kérte a szerződés teljesítési határidejét módosítani. A szerződésmódosítás szándékát a Közreműködő Szervezetnek bejelentettük.

A Kivitelező kérelmében részletezett okokat mérlegelve a kérelmezett szerződéses határidő módosítást támogathatónak tartom, kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Sajószentpéter, 2010. szeptember 16.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2010. (IX.16.)KT határozata**

a „Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren” projekt építési, kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosításáról

Sajószentpéter Város Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta.

A „Bagolyv@r a Pitypalaty-völgy kapujában, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren” *projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére* kiírt közbeszerzési eljárásban **a kivitelezési munkák teljesítési határidejének 2010. október 25. napra történő módosításához hozzájárul.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, valamint a Kbt. szerinti közzétételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal