

25-17/2010.
KÖZ-10/2010

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről: **Sajószentpéter Városi Önkormányzat**
Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Telefon: 06-48-521-037
Statisztikai számjel: 15349167-8411-321-05
Adószám: 15349167-2-05
Bankszámlaszám: 12046102-00196800-00100005
Képviseli: Dr. Faragó Péter polgármester
Címe: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Telefon: 06-48-521-037

mint: **megrendelő** (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről: **FK-RASZTER Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Rövidített név: FK-RASZTER Zrt.
Székhelye: 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.
Telefon: 06-46-531-800
Cégjegyzékszám: 05-10-000338
Adószám: 11887827-2-05
Bankszámlaszám: 10200139-27021040-00000000
Képviseli: Farkas László vezérigazgató
Címe: 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.
Telefon: 06-46-531-800

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: **vállalkozó**)



között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy megrendelő és vállalkozó - a megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként - 2010. március 22. napján Sajószentpéteren vállalkozási szerződést kötött az alábbi tárgyban:

„Sajószentpéter történelmi belvárosához vezető Petőfi, Lévy és Árpád út felújítás” című EMOP-3.1.2/B-2008-0021 projekt építési kivitelezési munkáinak elvégzése a Nemzeti Közlekedési Hatóság EM/KA/A/NS/154/20/2009 sz. határozattal engedélyezett RT-ÚT-15/2008 sz. Útépitési tervdokumentáció szerint.

1.2. Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötését követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében – beállott körülmények miatt a szerződés a vállalkozó lényeges jogos érdekét sérti, az 1.1. pontban hivatkozott szerződés módosítása elkerülhetetlenné vált a Kbt. 303. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

 .. 

II. Módosuló rendelkezések

2.1. Az 1.1. pontban körülírt vállalkozási szerződés „Fizetési feltételek” című 4.2. alpontjából törölendő az alábbi szövegrész:

„Vállalkozó egy rész és egy végszámlát nyújthat be teljesítésigazolás alapján.

- 1 db részszámla: 55 %-os műszaki készültségi fok elérésekor (teljesítési határidő: 2010. április 15., amely a számla benyújtásának időpontja is): a nettó vállalkozói díj 55 %-a, amennyiben előleg kifizetésre került, az előleggel csökkentve,
- 100 %-os műszaki készültségnél 1 db végszámla a vállalkozói díj részszámlában el nem számolt összegéről, benyújtásának időpontja: a teljes létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének időpontja.”

A törölt szövegrész helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

Vállalkozó egy végszámlát nyújthat be teljesítésigazolás alapján 100 %-os műszaki készültségnél. A számla benyújtásának időpontja: a teljes létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének időpontja.

2.2. A vállalkozási szerződés „Teljesítési határidők” című 5. pontjának 5.1. alpontjában a 2010. május 30-i teljesítési határidő az alábbiak szerint változik:

Teljesítési határidő: 2010. június 20.

2.3. A vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő jelen szerződésmódosítás szerinti változását az tette szükségessé, hogy a szélsőséges időjárás, a folyamatos és heves esőzések, valamint a Sajószentpéter várost érintő árvíz és belvíz miatti rendkívüli állapot a kivitelezési munkák elvégzését jelentősen akadályozta, visszavette. A szerződésmódosításra alapot adó körülmények a Feleknek fel nem róhatóak.



2.4. Jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi a módosítás indokait megalapozó építési napló bejegyzések másolata, melyekből az is megállapítható, hogy a vállalkozó által megjelölt indokokat és a teljesítési határidő e szerződésmódosítás szerinti változását a megrendelő műszaki ellenőrei megvizsgálták, és azokat elfogadták.

2.5. Jelen szerződésmódosításhoz 2. sz. mellékletként kerül csatolásra a megrendelő hivatalos közbeszerzési tanácsadójának állásfoglalása a szerződésmódosítás Kbt. 303. §-a szerinti feltételeinek fennállásáról.

III. Egyéb rendelkezések

3.1. Felek nyilatkozzák, hogy az 1.1. pontban körülírt vállalkozási szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, és jogviszonyukra – e szerződésmódosítással – a továbbiakban is irányadónak tekintik.

3.2. Jelen módosítás az 1.1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés részét képezi, azzal együtt érvényes.

 sr 

3.3. Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával is megerősítik, hogy a jelen megállapodással módosított vállalkozási szerződésben foglaltakat csak a szerződésben rögzített feltételek mellett, a Kbt. 303.§-ára figyelemmel, írásban módosíthatják.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást, amely 7 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, elolvasás és értelmezés után, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Sajószentpéter, 2010. május 28.

FK-RASZTER Építő Zrt
3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.

.....
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
megrendelő

.....
FK-RASZTER Zrt.
vállalkozó

Ellenjegyzem:



CREDAS Mérnöki Iroda Kft.

Telephely/Levelezési cím: 3530 Miskolc, Rákóczi u.1.; Tel/Fax:(46)416-644
Székhely/Számlázási cím: 3529 Miskolc, Kós Károly u. 19., e-mail: credas@credas.hu; web: www.credas.hu

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Polgármesteri Hivatal
Guláné Bacsó Krisztina Úrhölgy részére

Iktatószám: K-2010/

SAJÓSZENTPÉTER
Kálvin tér 4.
3770

Tárgy: Műszaki ellenőri nyilatkozat


Tisztelt Hölgyem!

A „Sajószentpéter történelmi belvárosához vezető Petőfi, Lévay és Árpád út felújítás” című ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021 projekt építési kivitelezési szerződésének I.sz. módosítására benyújtott kivitelezői indokokat, a munkavégzés akadályoztatását (minden napos elhúzódozó esőzések, időszakos forgalom terelések ... stb.) valósnak tartjuk.

Műszaki ellenőri és a minőségi munkavégzés szempontjából támogatjuk a vállalkozási szerződés határidővel kapcsolatos szerződésmódosítását.

Miskolc, 2010. május 27.

Tisztelettel


Kádás Zoltán
műszaki ellenőr

CREDAS
Mérnöki Iroda Kft.



Építmény megnevezése: S. Péter Pálfi, József és János utca

Anyazonosító száma:

773916

PITÉSI NAPLÓ

Kötet száma

Kelt (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2010.05.06. Sütőtök	Műjárs: +90° +170° +150° Jelmű: 1/2 művelet 2/2 színes 5/2 utóírás Gép: elő seb, 1 db hely Munkafolyamat: Az építési utca a meglévő szerkezet elbontásának megkezdésére, a heves esőzés miatt a mai napon 10 ⁰⁰ óráig a munkavégzés nem folytatható helyett.
2010.05.07. Kert	Műjárs: +100° +180° +160° Jelmű: 1/2 művelet 2/2 színes 5/2 utóírás Gép: elő seb Munkafolyamat: Az elmúlt napi esőzés miatt a mai napon, csak az építési utca a szerkezet és a feltöltött beton folytatása.
2010.05.07.	Munka ELLENŐRZÉS Bejegyzés. Kérem az utca munkáinak lezárását elvégezték, felhívásuk.
2010.05.08. Szombat	Szombatnap.
2010.05.09. Vasárnap	Pihenőnap.

Név megnevezése: Székely Péter, Levegő és Tűzoltó Rt.

azonosító száma:

773917

TELEFONI NAPLÓ

Kötet száma

Kelt
(hó és nap)

BEJEGYZÉS

2005. 10.
10. 10.

ldőjárás, + 8°C +16°C +13°C
 Betonálás 1/5 műrdg
 3/5 gépjármű
 5/5 árkút

Átvilágítás 13/5

Gép 3 db (C, D, 1 db 100%, 1 db 100%
 1 db Warty

Működés, a mai napon az új építé-
 s után a nyugati oldalon a beton-
 talást megkezdte építeni a jobb oldalon
 a Levegő után a folyó- hírtől betöltés
 betongerendával.


(Signature)

2010. 01. 10.

MUNKAI ELLENŐR BEJEGYZÉSE

Kel a munkánál lévő csőzet,
 mivel munkák elvégzése
 érdekében kiegészítendő
 a munkánál lévő csőzet felhívás
 a munkánál lévő csőzet felhívás

(Signature)



Az építmény megnevezése: Székely Pálfi, Ivay és János út
 vagy azonosító száma:

773918

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kelt (hó és nap)	Kötet száma
2010.05.11. Kedd	<p style="text-align: center;">BEJEGYZÉS</p> <p>Időjárás (+8C, +18C, +15C) Jelenlét: 1 fő művezető 4 fő gépjármű 5 fő utas Gépj. előző nap + anélkül, utalásból 13 fő Munkafolyamat: A Petőfi úton a 0+000-0+200 m között a teljes arcfelt terület lemerésére 5m lyban, a 0+255-0+300 m között a megfűző arcfelt lemerésre 2-6m lyban, feljára nézőlegesen a földmérési horgonyokkal biztosított miatt. Az egyetlen arcfelt terület lemerése a 0+400-0+850 m között 300m² területen. A Jevay úton a földmérési horgonyok beszerzése. A megrendelő által a Petőfi úton a 0+230-0+400 m közötti részen elrendelt munkavégzési beállítást a terepviszonyok felmérése a munkavégzés tavaszi helyi feltételre.</p>
2010.05.12 Szerda	<p>Időjárás (+9C, +17C, +15C) Jelenlét: 1 fő művezető 4 fő gépjármű 3 fő utas Utalásból: 13 fő Gépj. 2 db JCB, 1 db mixer, 2 db Henger Munkafolyamat: A Jevay úton arcfelt üzemeltető réteg készítése profilozás A Petőfi úton a horgonyok helyes a földmérési, elhelyezés, műanyag horgony a 0+270-0+350 m között.</p>

Az építmény megnevezése: S. pilya Polóti, Levay & Tócsai Rt

773920

vagy azonosító száma:

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma

Kelt (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2010. 05. 15. Szombat	Időjárás: +10C +17C +16C Sétány: 1/2 művelet 3/4 géphely Átvilágítás: 8 fő Gép: 2 db JCB, 1 db Jungs, 1 db Wacker Munkafolyamat: az úttest átör, kiemelt szegély építése G-12; belső belsőszegély A napon 15 ⁰⁰ óráig erősen miatt a munkát abbahagyta.
2010. 05. 16. Vasárnap	Pihenőnap.
2010. 05. 17. Hétfő	Időjárás: +8C +18C +15C Sétány: 1/2 művelet 4/5 géphely 3/4 átvilágítás Átvilágítás: 8 fő Gép: 2 db JCB, 1 db Jungs Munkafolyamat: az elmúlt hétvégi napon erősen miatt a napon csak a Levay út az a részlet, csapadék munka közben és műveletét végezték az utolsó felhordott kordalékkal tartózkodás.
2010. 05. 17.	MUNKÁK ELLENŐRZÉSE BETEJYZÉSE Korábban kivitelt, hogy a hétvégi erősen és fagyos munkát miatt kordalékkal a Polóti utas elvezetés, és az elvezetés a felve- vett többlet ép. kordalékkal

Az építmény megnevezése: Székely Pál utcai víz- és szennyvízvezeték
 vagy azonosító száma: 773921

ÉPÍTÉSI NAPLÓ




Kötet száma

Kelt (hó és nap)	BEJEGYZÉS
5	<p>Kiviteleni bejegyzés: Az elmúlt napokban történt rendkívüli időjárási viszonyokra (felhőszelekadás, áradás, vízátfolások) való tekintettel a munkásokban foglalt határidő felmondását kérdeműgerezük.</p>
10	<p>A hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék következtében: - a Petőfi úton a 0+200 - 0+400 km. között a már elhárított homorúság nyomoraláért a homokos javítás igazából a hegyoldalról lecsúszó víz okozta a folyamatos vízátfolás miatt ezen a szakaszon munkavégzés nem lehetséges.</p>
15	<p>- Az István és Jevay úton a csapadék-erővel a befolgató Nyögő-patak áradása miatt nagy mértékű vízintézkedés következtében az áradás levonuláráig a csapadék-erővel építés nem végezhető, emiatt az utépítési munkái elakadályozottak vannak.</p>
25	<p>- A Jevay úton a lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására a 0+060 - 0+125 km között a meglévő járdák hejtés mellett területén a meredek részfalon megszűnt a járdák nyomoraláért egyetemesen csak ezen a szakaszon így ezen a szakaszon a járdák elhárítását feltétele hogy a járdák alap minél előbb helyett vasalt betonból készítsék.</p>

Az építmény megnevezése: S. Péter Pótlási, Levél és Ártódiút 773922
 vagy azonosító száma:

ÉPÍTÉSI NAPLÓ






Kötet száma

Kelt (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	<p>- 2010. 05. 16-án Vasárnap a Kőszeg-potel áradoira miatt a 26 ft. it kellett zárnak és a forgalmat a Petőfi utcára terelték. A nagy forgalom növekedés hatására (nagy terhelésű) a lakóutakat érintett Petőfi utcán a meglévő pólya- zet megsüllyedt, a lemezt megalom 0+000- 0+200 km körött a piteken műtárcsát alul-felborot ujhóli műtárcsát műtárcsát.</p> <p>Az alábbiakban felsoroltakra illetve a visszamajor helyre való tekintettel a meglévő határidőt felmondjuk.</p> <div style="text-align: center;">   </div>
<p>2010. 05. 18. Kedd</p>	<p>1 fő járás + 80' + 170' + 120' Erős. 1 fő mérés 2 fő gépmérés 2 fő útjelölés Gépi 2 db JCB, 1 db beton munkagépet. Az Ártódi út a 26 ft. úthoz való szállításánál a meglévő út bontása, földmunka, elmozdítás, Erős járás miatt más jellegű munka nem végezhető. Az utakra került bordale- kesz feltámasztás, elmozdítás. A Petőfi út a vízvezeték meghibásodta a pólya- szakasz elmozdítása a pólya- szakaszát megerősítés.</p> <div style="text-align: right;">  </div>

Az építmény megnevezése: Székér Polgári Iskolájának átépítése
 vagy azonosító száma: 773923

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma

Kelt (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2010.05.18	<p>Műszaki ELLENŐR BEJEGYZÉSÉRE Kivitelére 773921-22. oldalakat bejegyzését tudomásul vevem. Kérem a bejegyzés tartalmát megrendelő felé tárcsában megpa- köztetni, téli betét a utal. rend- deiben foglaltakhoz.</p> 
2010.05.19. Szerda	<p>Időjárás: +8°C +16°C +13°C Jelzés: 1 fő művelet 2 fő gépmunka 6 fő utánpótlás Gépi: ldt. JCB kocs, ldt. Szegőhosi munkagépet. A hardhántás munkálatait régről, hardalás, kimentés, pólyázás felrakás, elhúzó, utal. tartók.</p>  
2010.05.19. Csütörtök	<p>Időjárás: +9°C +17°C +15°C Jelzés: 1 fő művelet 2 fő gépmunka 6 fő utánpótlás Gépi: ldt. JCB kocs, ldt. Hany, ldt. Szegőhosi munkagépet. A meglévő, aláhozott pólyázások kijáratára, utal. hűtése, pótlás kibelelésére, a felhozott hardalás felrakás, elhúzó.</p>  

Az építmény megnevezése: S. Péter Püspöki, József és Ilona út

773924

vagy azonosító száma:

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma

Kelt (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2010. 05. 21. Péntek	Időjárás: +9°C +18°C +16°C Jelzés: 1/ő művelet 3/ő gépkezelés 6/ő üzemeltetés Gép: 2 db 3C, 1 db Hsz, 1 db Lapvibrátor Munkafolyamat: Az alámunkolt, vízszintes által megbontott polyanterület javítása a Püspöki és József utcákban érintettől anélkül bontással.
2010. 05. 22. Szombat	Szabadnap
2010. 05. 23. Vasárnap	Pihenőnap
2010. 05. 24. Hétfő	Ünnepnap
2010. 05. 25. Kedd	Időjárás: +9°C +22°C +18°C Jelzés: 1/ő művelet 3/ő gépkezelés Munkafolyamat: 13/ő Gép: 2 db 3C, 1 db Hsz Munkafolyamat: A bontással elhelyezés kezdése. A tényleg úton kiállított építési táblák
2010. 05. 25.	MUNKAI ESEMÉNY BEJEGYZÉSE
	Arólaboron a munka megkezdése előtt a szakmai értenítés, az újabb munkák megkezdése miatt. Az intenzív előzetes előkészítést közvetlenül a helyszínen a munka kezdése előtt

2010. MÁJ. 31

Jrt: ÉMOP-3.1.2/3. Gyel
Közbeszerzés



K&Z HORIZONTÁL®
Beruházásszervező és Kivitelező Kft.

K&Z Horizontál Kft.
H-6000 Kecskemét,
Szövetség tér 5.

Postacím:
6001 Kecskemét, Pf.: 611.

Tel.: +36/76-500-890
Telefax: +36/76-500-891

info@kzhorizontal.hu
www.kzhorizontal.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL Sajószentpéter		
Érkezett: 2010. JÚN. 07. mell.		
25-17/10 szám		
Előszám:	Utószám:	Előadó:
		Szűcs K

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosításának

2. számú melléklete

Állásfoglalás

Az ajánlatkérő Sajószentpéter Város Önkormányzata megbízottjaként a K&Z Horizontál Kft., mint szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadó részéről nyilatkozom, hogy **álláspontunk szerint a „Sajószentpéter történelmi belvárosához vezető Petőfi, Léway és Árpád út felújítás” című ÉMOP-3.1.2/B-2008-0021 projekt építési kivitelezési munkáinak elvégzése a Nemzeti Közlekedési Hatóság EM/KA/A/NS/154/20/2009 sz. határozattal engedélyezett RT-ÚT-15/2008 sz. Útépítési tervdokumentáció szerint.” tárgyban Sajószentpéter Város Önkormányzata (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.), mint Megrendelő és az FK-RASZTER Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.), mint Vállalkozó között 2010. március 22-én megkötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása tekintetében – figyelemmel az 1. sz. szerződésmódosítás tartalmára – fennállnak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ában foglalt feltételek.**

Kecskemét, 2010. május 26.

K & Z HORIZONTÁL BERUHÁZÁSSZERVEZŐ
ÉS KIVITELEZŐ KFT.
Kecskemét, Szövetség tér 5.
Adószám: 11372719-2-03

dr. Kovács Attila
ügyvezető

