

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**1. számú módosítása**

mely létrejött egyrészről:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
 Telefon: 06-48-521-037
 Statisztikai számjel: 15726085-8411-321-05
 Adószám: 15726085-2-05
 Bankszámlaszám: 12046102-00196800-00100005
 Képviseli: Dr. Faragó Péter polgármester
 Címe: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
 Telefon: 06-48-521-037

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről:

FK-RASZTER Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: FK-RASZTER Zrt.
 Székhelye: 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.
 Telefon: 06-46-531-800
 Cégjegyzékszám: 05-10-000338
 Adószám: 11887827-2-05
 Bankszámlaszám: 10200139-27021040-00000000
 Képviseli: Farkas László vezérigazgató
 Címe: 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.
 Telefon: 06-46-531-800

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: **vállalkozó**)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy megrendelő és vállalkozó - a megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként - 2012. április 13. napján Sajószentpéteren vállalkozási szerződést kötött az alábbi tárgyban:

Sajószentpéter, Nyögő patak 0 + 910 km szelvényben gyaloghíd kivitelezése, a gyaloghíd akadálymentes felvezető járdáinak kivitelezése és a gyaloghíd járdaépítéséhez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kivitelezése az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124 számú projekt keretében.

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti módosításai tilalmakba. Felek megállapítják továbbá, hogy a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból - merült fel és a szerződés a vállalkozó lényeges jogos érdekét sérti.

II. Módosuló rendelkezések

2.1. Az 1.1. pontban körülírt vállalkozási szerződés „Határidők” című 5. pontjának 5.1. alpontjában a teljesítési határidő az alábbiak szerint változik:

Teljesítési határidő:

2012. december 31.

2.2. A vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő jelen szerződésmódosítás szerinti változását az tette szükségessé, hogy a korábban megkötött szerződés tárgyát képező munkák kivitelezése során a helyszínrajzi és magassági kitézést követően a vállalkozó FK-RASZTER Zrt.

bejárásra hívta az érintett közmű tulajdonosokat és üzemeltetőket. Az ÉMÁSZ képviselője a kitézés adatainak ismeretében nem látta biztosítottak a 0,4 kV feszültségű elektromos légvezeték biztonsági védőtávolságát. Előírta, hogy a légvezeték szabványosítását el kell végezni, amit engedélyezett kiviteli terv szerint kell végrehajtani. A tervezés és a kivitelezés a közműtulajdonos (ÉMÁSZ) útján történhet. Rögzítette, hogy az ÉMÁSZ a gyaloghíd műszaki átadásához, illetve üzembe helyezéséhez csak a szabványosítás megléte után járul hozzá.

2.3. Jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi a módosítás indokait megalapozó jegyzőkönyv.

2.4. Jelen szerződésmódosításhoz 2. sz. mellékletként kerül csatolásra a megrendelő hivatalos közbeszerzési tanácsadójának állásfoglalása a szerződésmódosítás Kbt. 132. §-a szerinti feltételeinek fennállásáról.

III. Egyéb rendelkezések

3.1. Felek nyilatkozzák, hogy az 1.1. pontban körülírt vállalkozási szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, és jogviszonyukra – e szerződésmódosítással – a továbbiakban is irányadónak tekintik.

3.2. Jelen módosítás az 1.1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés részét képezi, azzal együtt érvényes.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást, amely 7 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Sajószentpéter, 2012. július 30.




[Handwritten signature]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
megrendelő

Ellenjegyzem:

[Handwritten signature: J. J. J. J.]

[Handwritten signature]
FK-RASZTER Zrt.
vállalkozó

FK  **FK-RASZTER Építő Zrt.**
3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.

Jegyzőkönyv

Készült: 2012. május 9-én, az ÉMÁSZ hivatali helyiségében

Tárgy: "Sajószentpéter, Nyögő patak gyaloghíd építése" kapcsán 2012. május 8-án megtartott helyszíni bejárás

Jelen vannak:

ÉMÁSZ (közmű tulajdonos) részéről: **Bakos János, Antal János**

FK-RASZTER Zrt. (Vállalkozó) részéről: **Gömöri Tibor**

Jelen lévők közösen megtekintették az építési területet, ahol a kivitelező FK-RASZTER Zrt. a bejárást megelőzően elvégezte a helyszínrajzi és magassági kitűzést.

A magassági adatok összevetése alapján az ÉMÁSZ képviselői megállapították, hogy az építendő gyaloghíd fölött nem lenne meg a keresztező 0,4 kV feszültségű elektromos légvezeték védőtávolsága. Emiatt a légvezeték szabványosítását el kell végezni, amit engedélyezett kiviteli terv szerint kell végrehajtani. A terv és a kivitelezés elkészítését ÉMÁSZ képviselői kérik a közműtulajdonostól megrendelni. ÉMÁSZ a gyaloghíd műszaki átadásához illetve üzembe helyezéséhez csak a szabványosítás megléte után járul hozzá.


Jelen jegyzőkönyv az építési napló elválaszthatatlan részét képezi!

Készítette: Antal János (ÉMÁSZ)


k.m.f.

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.

Miskolci régióközpont
3525 Miskolc, Patak u. 7-9.
32


.....
ÉMÁSZ képviselője:
Bakos János

FK-RASZTER Építő Zrt.
3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73
43. Építésvezetőség


.....
Vállalkozó képviselője:
Gömöri Tibor



K&Z HORIZONTÁL®

Beruházásszervező és Kivitelező Kft.

K&Z Horizontál Kft.
H-6000 Kecskemét,
Szövetség tér 5.

Postacím:
6001 Kecskemét, Pf.: 611.

Tel.: +36/76 500 890
Telefax: +36/76 500 891

info@kzhorizontal.hu
www.kzhorizontal.hu

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosításának

2. számú melléklete

Állásfoglalás

Az ajánlatkérő Sajószentpéter Város Önkormányzata megbízottjaként a K&Z Horizontál Kft., mint szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadó részéről nyilatkozom, hogy álláspontunk szerint a


„Sajószentpéter, Nyögő patak 0 + 910 km szelvényben gyaloghíd kivitelezése, a gyaloghíd akadálymentes felvezető járdáinak kivitelezése és a gyaloghíd járdaépítéséhez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kivitelezése az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0124 számú projekt keretében”

tárgyban Sajószentpéter Város Önkormányzata (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.), mint Megrendelő és az FK-RASZTER Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.), mint Vállalkozó között 2012. április 13-án megkötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása **nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. §-ára figyelemmel a 132. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban foglaltakba.**

Kecskemét, 2012. július 30.

K & Z HORIZONTÁL BERUHÁZÁSSZERVEZŐ
ÉS KIVITELEZŐ KFT.

Kecskemét, Szövetség tér 5.
Adószám: 11372713-2-03


dr. Kovács Attila
ügyvezető

