

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
 Székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
 Telefon: 06-48-521-037
 Statisztikai számjel: 15349167-8411-321-05
 Adószám: 15349167-2-05
 Bankszámlaszám: 12046102-00196800-00100005
 Képviseli: Dr. Faragó Péter polgármester
 Címe: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
 Telefon: 06-48-521-037

mint: **megrendelő** (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről:

FK-RASZTER Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Rövidített név: FK-RASZTER Zrt.
 Székhelye: 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.
 Telefon: 06-46-531-800
 Cégyjegyzékszám: 05-10-000338
 Adószám: 11887827-2-05
 Bankszámlaszám: 10200139-27021040-00000000
 Képviseli: Farkas László vezérigazgató
 Címe: 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.
 Telefon: 06-46-531-800

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: **vállalkozó**)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy megrendelő és vállalkozó - a megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIX. törvény (Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként - 2010. március 29. napján Sajószentpéteren vállalkozási szerződést kötött az alábbi tárgyban:

„Bagolyv@r a Pitypalatyvölgy kapujában”, tudásközpont megvalósítása a SKÁI Kossuth Lajos Iskola infrastrukturális fejlesztésével, a XXI. sz. iskolájának megfelelően Sajószentpéteren (3770 Sajószentpéter, Kossuth utca 195.) ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0008 projekt építési kivitelezési munkáinak, valamint a projekthez kapcsolódóan önkormányzati saját forrás terhére építési kivitelezési munkák elvégzése.

1.2. Tekintettel arra, hogy a szerződés megkötését követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében – beállott körülmények miatt a szerződés a vállalkozó lényeges jogos érdekét sérti, az 1.1. pontban hivatkozott szerződés módosítása elkerülhetetlenné vált a Kbt. 303. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.


 2010. március 29.

II. Módosuló rendelkezések

2.1. Az 1.1. pontban körülírt vállalkozási szerződés „Fizetési feltételek” című 4.2. pontjának 4.2.1. alpontjából törlendő az alábbi szövegrész:

Vállalkozó két rész és egy végszámlát nyújthat be teljesítésigazolás alapján.

- 1 db részszámla: 20 %-os műszaki készültségi fok elérésekor (időpontja: 2010.05.15., amely a számla benyújtásának időpontja is): a nettó vállalkozói díj 20 %-a, amennyiben előleg kifizetésre került, az előleggel csökkentve,
- 1 db részszámla: 65 %-os műszaki készültségi fok elérésekor (időpontja: 2010.07.01., amely a számla benyújtásának időpontja is): a nettó vállalkozói díj 45 %-a,
- 100 %-os műszaki készültségnél 1 db végszámla a vállalkozói díj részszámlákban el nem számolt összegéről, benyújtásának időpontja: a teljes létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének időpontja.

A törölt szövegrész helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

Vállalkozó két rész és egy végszámlát nyújthat be teljesítésigazolás alapján.

- 1 db részszámla: 20 %-os műszaki készültségi fok elérésekor (időpontja: 2010.06.15., amely a számla benyújtásának időpontja is): a nettó vállalkozói díj 20 %-a, amennyiben előleg kifizetésre került, az előleggel csökkentve,
- 1 db részszámla: 65 %-os műszaki készültségi fok elérésekor (időpontja: 2010.07.30., amely a számla benyújtásának időpontja is): a nettó vállalkozói díj 45 %-a,
- 100 %-os műszaki készültségnél 1 db végszámla a vállalkozói díj részszámlákban el nem számolt összegéről, benyújtásának időpontja: a teljes létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének időpontja.

2.2. A vállalkozási szerződés „Határidők” című 5. pontjának 5.1. alpontjában a 2010. augusztus 23-i teljesítési határidő az alábbiak szerint változik:

Régi épület és a csatlakozó bővítmény részhatárideje: 2010. augusztus 23.

Teljesítési határidő: 2010. szeptember 30.

2.3. A vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő jelen szerződésmódosítás szerinti változását az tette szükségessé, hogy a szélsőséges időjárás, a folyamatos és heves esőzések, valamint a Sajószentpéter várost érintő árvíz és belvíz miatti rendkívüli állapot a kivitelezési munkák elvégzését jelentősen akadályozta, visszavette. A szerződésmódosításra alapot adó körülmények a Feleknek fel nem róhatóak.

2.4. Jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi a módosítás indokait megalapozó építési napló bejegyzések másolata, melyekből az is megállapítható, hogy a vállalkozó által megjelölt indokokat és a teljesítési határidő e szerződésmódosítás szerinti változását a megrendelő műszaki ellenőrei megvizsgálták, és azokat elfogadták.

21
✂

2.5. Jelen szerződésmódosításhoz 2. sz. mellékletként kerül csatolásra a megrendelő hivatalos közbeszerzési tanácsadójának állásfoglalása a szerződésmódosítás Kbt. 303. §-a szerinti feltételeinek fennállásáról.

III. Egyéb rendelkezések

3.1. Felek nyilatkozzák, hogy az 1.1. pontban körülírt vállalkozási szerződést egyebekben nem kívánják módosítani, és jogviszonyukra – e szerződésmódosítással – a továbbiakban is irányadónak tekintik.


3.2. Jelen módosítás az 1.1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés részét képezi, azzal együtt érvényes.


3.3. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 125/2010. (VI.3.) KT határozatával hozzájárult a vállalkozási szerződés módosításához, és felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.


3.4. Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával is megerősítik, hogy a jelen megállapodással módosított vállalkozási szerződésben foglaltakat csak a szerződésben rögzített feltételek mellett, a Kbt. 303.§-ára figyelemmel, írásban módosíthatják.


Szerződő felek jelen szerződésmódosítást, amely 7 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, elolvasás és értelmezés után, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Sajószentpéter, 2010. június 09.


 Sajószentpéter Városi Önkormányzat
 megrendelő



 **FK-RASZTER Építő Zrt.**
 3533 Miskolc, Felsőszinya u. 73.


 FK-RASZTER Zrt.
 vállalkozó

Ellenjegyzem:

