

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Menyhárt Balázs  
projektmenedzser

### **Előterjesztés**

**a „Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című projekt kivitelezési szerződésének módosításához saját forrás biztosítására**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Kedvezményezett) a „*Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése*” című **TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00027** azonosító számú pályázatát a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága pozitív döntésben részesítette.

A projekt keretében a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot STRABAG Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes út 2.) nyújtotta be, az ajánlati ár bruttó 251.561.446,- Ft volt. A kivitelezési szerződést az önkormányzat és a kivitelező 2018. május 3. napján megkötötte, a kivitelezési munkák 2018. május hónapban el is indultak.

A kivitelezési munka része 10 db víztározó monolit akna megépítése, amelyek közül a kivitelező jelzése alapján 3 db a jelenlegi (tervezett) technológiával akadályba ütközik az alábbiak szerint:

A Bükkalja utcán a Harica patak jobb oldalán építendő 2 db terv szerinti műtárgy a feltárt és megkutatott közművek alapján nem kivitelezhető, valamint méretüknél fogva nem megépíthetőek. A rendelkezésre álló közmű terveken nem szerepelnek a jelenleg feltárt és akadályozó közművek.

A Rác Ádám utcán a patakba történő bevezetés folyásiránya szerinti bal oldali víztározó akna a méreténél fogva helyszíni monolit kialakítással szintén nem beépíthető. A megkutatott talajviszonyok alapján folyós iszapos homok található, amely valószínűsíthetően a mederszint alatti rétegződésből adódik.

Az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentációt készítő RT-Plan Kft. megvizsgálta a jelzett problémát és alternatív megoldást dolgozott ki a 3 darab műtárgy megépítésére. A tervezett víztározó műtárgyakat – műszaki szükségességből –, a korábbi tervnek megfelelő ürtartalmú, de körszelvényű, előregyártott vasbeton aknákkal javasolja kiváltani, amelynek munkagödör helyigénye kisebb és így a beépítése megoldható.

A kidolgozott műszaki megoldások, azonban bruttó 9.572.149,- Ft többletköltséggel járnak és szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött kivitelezői szerződés módosítását is.

A szerződéssel rendelkező projektelemek (projektelőkészítő tanulmány, tanulmányterv, engedélyezési terv, szimulációs modellezés, kiviteli terv, közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, szemléletformálás és tájékoztatás, kötelező nyilvánosság, kivitelezés) alapján aktualizálásra került a projekt költségvetése, mely szerint 2.688.908,- Ft megtakarítás keletkezett. A projektben további 14.945.797,- Ft tartalék is rendelkezésre áll.

Ezen összegek támogatási szerződés módosítás keretében történő átcsoportosítása lehetőséget biztosít a kivitelezés keretében felmerülő pótmunkához szükséges többletköltség fedezetére.

A támogatási szerződésmódosítás Közreműködő Szervezet általi jóváhagyásáig 9.572.149.- Ft forrást javasolunk biztosítani Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2018. szeptember 26.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2018 (IX. 27.) határozata**

**a „Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című projekt  
kivitelezési szerződésének módosításához saját forrás biztosításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00027 azonosító számú „Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című projekt kivitelezési szerződésének módosításához 9.572.149.- Ft forrást biztosít Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalék terhére, azzal, hogy a támogatási szerződésmódosítás Közreműködő Szervezet által történt jóváhagyását követően a saját forrás összege visszavezetésre kerül az általános tartalékra.

Felelős: Polgármester  
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: azonnal